



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 53 имени 96-й танковой бригады
Челябинского комсомола г. Челябинска»

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Овчинникова, 4 тел. (факс) 268-26-98, E-mail: chelscool53@mail.ru
ИНН 7451086638; КПП 745101001; ОГРН 1027402932402

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»

В.В. Дяченко



План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности
(Предписание № 861/1/1 от 23.06.2015) в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Примечание
	Основная школа			
1.	На лестничной клетке в северной части здания отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнителями в притворах	02.05.2016	Алабугина Т.А., заведующая хозяйством	Выполнено июнь 2015
2.	Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации	02.05.2016	Алабугина Т.А., заведующая хозяйством	Выполнено август 2015
3.	Противопожарные двери ведущие на кровлю основного здания школы с южной лестничной клетки не имеют устройств для самозакрывания	02.05.2016	Алабугина Т.А., заведующая хозяйством	Выполнено июнь 2015
4	Двери южной лестничной клетки на втором и третьем этажах основного здания школы не имеют уплотнения в притворах	02.05.2016	Алабугина Т.А., заведующая хозяйством	Выполнено июнь 2015
5	В электрощитовой, расположенной на первом этаже пристроя школы противопожарная дверь не имеет устройства для самозакрывания	02.05.2016	Алабугина Т.А., заведующая хозяйством	Выполнено июнь 2015
6	Внутренний противопожарный водопровод не соответствует требованиям норм пожарной безопасности, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение составляет менее 2,5 л/с (фактически 1,86 л/с)	02.05.2016	Алабугина Т.А., заведующая хозяйством	Выполнен ремонт август 2015 ООО «Мастер-Комфорт»

	Филиал			
1.	Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, не обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами (выход из дошкольных групп Ф 1.1 совмещен с выходом из школы 4.1)	По мере финансирования	Резепина М.В.	Реконструкция дошкольного отделения проведена в 2013 году, все предписания выполнены
2.	Помещением тамбура дошкольного учреждения на 2-м этаже здания школы, перекрыт эвакуационный выход на лестничную клетку			
3.	Лестница третьего типа с севера восточной стороны здания располагается вплотную к оконному проему (лестница ведущая со второго этажа)			